

Dôvodová správa k zmenovým listom stavby – Poliklinika Karlova Ves „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“

ZL č. 1:

Prestup strechy HP:

Prestupy potrubí strechou v počte 5 ks neboli obsiahnuté v PD. Po odhalení týchto prestupov zdola sme usúdili, že sú v zlom stave, hrozilo pretekánie v tomto bode potrubia a preto sme pristúpili k výmene.

Suma navyše prác: 1 209,80 EUR bez DPH

ZL č. 2, 3, 4, 5:

Výmena sadrokartónového stropu za kazetový:

Výmena sadrokartónového stropu za kazetový kvôli lepšej dostupnosti potrubí a uzatváracích armatúr v podhlade, (bola to požiadavka hlavne Polikliniky Karlova Ves), s tým je spojená aj výmena svietidiel za vhodné do kazetového stropu. Menej práce zahŕňajú aj montáž a dodávku dvierok do SDK konštrukcie keďže v kazetovom strope sú nepotrebné.

Suma navyše prác: - 1 415,56 EUR bez DPH

ZL č. 6:

Zriadenie ostenia dverí:

Po vybúraní zárubní sa zistilo, že na odhalené ostenia dverí sa nedá bez vyspravenia namontovať príslušné obložkové zárubne podľa PD s toho dôvodu sa pristúpilo k ich vyspraveniu.

Suma navyše prác: 6 669,79 EUR bez DPH

ZL č. 7:

Šachtová stena:

Po odhalení šachty sa zistilo, že nie je možné realizovať vedenie ZTI podľa projektu kvôli nedostatku miesta, s toho dôvodu sa musela jedna zo stien šachty vybúrať a následne domurovať aby bola zaistená správna montáž ZTI.

Suma navyše prác: 3 876,53 EUR bez DPH

ZL č. 8:

Automatické dvere:

Navyše práce spojené s automatickými dverami boli s častí spôsobené zmenou technického prevedenia kvôli zásahu konštrukcie automatických dverí do požiarneho hydrantu a aj prácami ktoré neboli predmetom PD ako systém na

odblokovanie dverí z vonku ktorý musel byť pridaný z hľadiska bežného používania dverí.

Suma navyiac prác: 1 111,56 EUR bez DPH

ZL č. 9:

Požiarne klapky:

Z dôvodu spracovania požiarneho projektu v priebehu realizácie ktorý nebol súčasťou PD ale po odhalení šácht ho bolo potrebné spracovať, bola ním určená zmena požiarnych klapiek.

Suma navyiac prác: 2 788,30 EUR bez DPH

ZL č. 10:

Podchytenie otvoru:

Z dôvodu spracovania požiarneho projektu v priebehu realizácie ktorý nebol súčasťou PD, ním bola určená zmena riešenia ukončenia šácht v strojovni na streche.

Suma navyiac prác: 814,37 EUR bez DPH

Celková suma navyiac prác: 15 054,79 EUR bez DPH

MILANKO spol. s.r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232